

# 変更契約情報

26-033-01

請 負 人		遠藤興業株式会社	
工 事 ( 業 務 ) 名		新蛇田南第二地区土地区画整理事業宅地造成工事	
項 目		①原 ( 当初 ) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	119,750,400円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 6月10日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成26年 6月10日から 平成27年 3月25日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	114,345,000円	増減額 5,405,400円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月6日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成26年 6月10日から 平成27年 3月25日まで	
変 更 内 容		<p>1. 表土剥取工において、現地精査した結果、当初見込んだ表土剥取土量を13,560㎡から8,600㎡へと減工したい。また、同様に地盤改良工を15,560㎡から13,970㎡へと減工する。</p> <p>2. 造成に用いる盛土材について、他地区の残土を流用することとしているが、工程の短縮及び施工費の縮減を図るため、一部の盛土材の搬入先を新蛇田地区から新蛇田南地区とする。</p> <p>3. 造成において、当初見込んでいなかった水路構造物が支障物として確認されたため、構造物取壊し及び処分について増工する。</p> <p>4. 除草工実施にあたり、当初予定していた範囲より休耕地が増えて雑草が繁殖したため、除草範囲について、当初の9,630㎡から20,850㎡と増工する。</p>	