

# 変更契約情報

26-034-02

請 負 人		株式会社大盛工業東北支店	
工 事 ( 業 務 ) 名		災復 27-1 号東 4 処理分区污水管渠 ( 1 工区) 災害復旧工事	
項 目		① 原 ( 当初 ) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1 8 3 , 3 8 4 , 0 0 0 円	1 8 3 , 3 8 4 , 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 6 月 2 3 日	平成 2 7 年 3 月 2 7 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 6 年 6 月 2 4 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 2 6 年 6 月 2 4 日 から 平成 2 7 年 9 月 3 0 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 9 月 2 9 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 6 年 6 月 2 4 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		地下埋設物調査により支障となるガス・水道管の移設を行う必要があり、また隣接工区との工程調整を行ったが、工期内の完成が困難となった為、完成期日を下記のとおり変更する。なお、施工数量が決定しだい工事内容の変更を実施する。	