

変更契約情報

26-36-3

請 負 人		(株)ケーユーケー石巻営業所	
工 事 (業 務) 名		災復 29-1 号東 9~15 処理分区汚水管渠 (1 工区) 災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	205,653,600円	205,653,600円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 6 月 23 日	平成 27 年 9 月 28 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 6 月 24 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで	平成 26 年 6 月 24 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	191,428,920円	減額 14,224,680円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 28 年 2 月 26 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 6 月 24 日から平成 28 年 3 月 31 日まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事施工に当り現地調査を行った結果、L17、L18、28、30、68 路線の一部区間について 流下機能が確保出来ているため、復旧延長を 1560.3m から 19.2m 減工し、1541.1m に変更する。 ・ L6 路線の一部において、道路管理者と協議の結果、夜間作業での施工に変更する。 ・ 舗装本復旧工において、当市道路災害復旧工事と工程調整を行った結果、一体的な整備を図るため当該路線の本復旧を 2900 m²から 483 m²減工し、2417 m²に変更する。 ・ 在来の埋戻し土の一軸圧縮試験を行った結果、セメントの配合量を当初の 50 キロ/m³ から 55 キロ/m³ に変更する。 ・ 本工事が平成 24 年 10 月 1 日から施行している「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を契約時に変更し、別紙設計書により請負金額を変更する。 ・ 本工事において「被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更運用基準」に基づき、労働者宿泊の営繕に係る宿泊費を計上する。 ・ その他詳細については別紙設計変更対照表のとおり変更する。 	