

変更契約情報

26-037-03

請 負 人	株式会社 東北建設		
工 事 (業 務) 名	災復 29-2 号 東 9~15 処理分区污水管渠 (2 工区) 災害復旧工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容		② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1 3 0 , 0 5 3 , 6 0 0 円	1 3 0 , 0 5 3 , 6 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 6 月 1 0 日	平成 2 7 年 7 月 3 0 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 6 月 1 0 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 2 6 年 6 月 1 0 日 から 平成 2 7 年 1 0 月 3 0 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 0 月 2 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 6 月 1 0 日 から平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容	東日本大震災に伴い多くの災害復旧工事が施工されており、舗装本復旧工に必要な人材及び資機材調達の確保が困難であったことと、同一施工範囲内で重複する道路災害復旧工事との調整に不測の日数を要し工期内の完成が困難となったため、完成期日を変更する。 なお、施工数量が確定しだい工事内容の変更を実施する。		