

# 変更契約情報

26-040-03

請 負 人	株式会社 丸本組		
工 事 ( 業 務 ) 名	(仮称)石巻消防署西分署建設工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 3 6 7 , 0 9 2 , 0 0 0 円	金 3 8 6 , 2 9 6 , 5 6 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 6 月 2 3 日	平成 2 6 年 1 2 月 1 9 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 6 月 2 4 日 から 平成 2 7 年 3 月 2 5 日 まで	平成 2 6 年 6 月 2 4 日 から 平成 2 7 年 3 月 2 5 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 3 8 6 , 2 9 6 , 5 6 0 円 増減額 なし	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 1 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 6 月 2 4 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容	基礎工事において、平成 26 年 10 月の台風の影響により、工程に遅れが生じ、仕上げ工事において増員を図り、遅れを取り戻すべく努力しましたが、当初工期での完成が困難であるため、工事期間を延長する。		