

# 変更契約情報

26-042-01

請 負 人		有限会社 菅野工務店	
工 事 ( 業 務 ) 名		石巻市消防団石巻地区団第二分団第一部山下班ポンプ置場新築工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 13,193,037 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 6 月 10 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 6 月 10 日から 平成 26 年 9 月 30 日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 13,543,200 円 増額 金 350,163 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 9 月 29 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 6 月 10 日から平成 26 年 10 月 31 日まで	
変 更 内 容		<p>1 設計単価変更 石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を行う。</p> <p>2 協議による設計変更 (1)交通誘導員の配置 建築敷地に接する道路の通行人への安全対策のため、コンクリート打設時及びアスファルト舗装時に交通誘導員を配置する。 (2)電気設備工事の仕様変更 車庫照明について、梁に接触してしまうため、天井埋込器具から露出薄型器具へ変更する。 また、階段灯について、自動点滅器と連動のため夜間常時点灯になってしまうので人感センサー付に変更する。</p> <p>3 工期の延長 給水装置工事において、既存の給水管が鉛給水管であることが判明した。石巻地方広域水道企業団の許可条件において既設の鉛給水管の撤去及び新設管の埋設工事が必要であり、石巻地方広域水道企業団が工事を行うにあたり、工期を変更する。</p>	