

# 変更契約情報

26-067-02

|         |   |                              |                              |
|---------|---|------------------------------|------------------------------|
| 請 負 人   | セントラルコンサルタント(株)東北支社   |                              |                              |
| 工事(業務)名 | 石巻工業港運河線(その2)道路橋梁詳細設計業務   |                              |                              |
| 項 目     | ① 原(当初)請負契約の内容  | ② 現請負契約の内容                   |                              |
| 変更前     | 請 負 代 金 額   | 41,040,000円                  | 41,040,000円                  |
|         | 契 約 締 結 年 月 日   | 平成26年6月23日                   | 平成27年3月6日                    |
|         | 工 期 ( 履 行 期 間 )   | 平成26年6月23日から<br>平成27年3月10日まで | 平成26年6月23日から<br>平成27年3月31日まで |
| 変更後     | 変 更 後 委 託 金 額   | 41,040,000円                  | 増減額 なし                       |
|         | 変 更 契 約 締 結 年 月 日   | 平成27年3月30日                   |                              |
|         | 履 行 期 間   | 平成26年6月23日から平成27年6月30日まで     |                              |
| 変 更 内 容 | 本業務の遂行にあたり、当初都市計画決定の計画線と今回実施した路線、用地測量において、相違が生じていたことから、用地測量に時間を要しているため、本業務の履行期間を延伸する。 |                              |                              |