

変更契約情報

26-068-03

請 負 人	株式会社長大仙台支社		
工事（業務）名	七窪蛇田線実施設計業務		
項 目	①原（当初）委託契約の内容		②現委託契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	65,794,680円	81,313,200円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年6月20日	平成27年3月26日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月20日から 平成27年1月30日まで	平成26年6月20日から 平成27年8月31日まで
変 更 後	変更後請負代金額	89,159,400円 増額7,846,200円	
	変更契約締結年月日	平成27年8月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年6月20日 から 平成27年 9月10日まで	
変 更 内 容	<p>1 橋梁へ乗り入れる階段について、地元より設置要望があり、利便性や緊急避難を考慮した結果設置することとし、その詳細設計と橋梁照明施設の詳細設計を増工する。</p> <p>2 その他詳細については別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p> <p>3 本業務において、上記設計の増工に伴い現履行期間内での業務完了が困難となったため、履行期間を変更する。</p>		