

# 変更契約情報

26-071-02

請 負 人	株式会社室内装飾おとこざわ		
工 事 ( 業 務 ) 名	飯野川中学校屋内運動場屋根防水改修工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	24,840,000円	27,151,200円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 7月 7日	平成26年10月15日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月 7日から 平成26年10月20日まで	平成26年 7月 7日から 平成26年11月21日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	30,466,800円 増減額 3,315,600円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月19日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月 7日から平成26年12月26日まで	
変 更 内 容	1 以下の工事工程が増加したため、設計変更する。 ・屋内運動場外壁の東面上部壁のクラック補修工事 ・屋内運動場外壁の西面上部壁全面の塗装改修工事 2 上記1に伴い、共通費の変更及び工期を延長する。		