

変更契約情報

26-082-03

請 負 人		昭和・オオバ・URリンケージ 石巻市復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等 管理支援業務共企業体	
工事（業務）名		雄勝中心部・鮎川浜拠点整備事業調査設計業務	
項 目		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変更前	請 負 代 金 額	40,932,000円	41,360,760円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 7月 9日	平成27年 9月30日
	工 期（履行期間）	平成26年 7月 9日から 平成27年 3月30日まで	平成26年 7月 9日から 平成28年 1月 8日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	41,628,600円 増 減額 267,840円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月8日	
	履 行 期 間	平成26年 7月 9日から平成28年 3月31日まで	
変 更 内 容		周辺事業区域が確定したことに伴い、雄勝中心部拠点整備区域内の工程の精査の結果、実施設計における各数量を変更する。また、県道事業の他機関（宮城県公安委員会）との協議、用地買収の難航による防潮堤の線形の確定（事業区域の確定）に不測の日数を要したため、履行期間を延伸する。	