

# 変更契約情報

26-82-5

請 負 人		昭和・オオバ・UR リンケージ石巻市復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等 管理支援業務共同企業体	
工 事（業 務）名		雄勝中心部・鮎川浜拠点整備事業調査設計業務	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	40,932,000円	44,609,400円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年7月9日	平成28年2月2日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年7月9日から 平成27年3月30日まで	平成26年7月9日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	42,796,080円 減額1,813,320円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月24日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年7月9日から平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		<p>防潮堤・県道事業の計画の確定、及び公共施設管理者との協議に伴い、拠点整備区域内の工程を見直し、業務内容について再検討した結果、実施設計における各内容を以下のとおり変更する。</p> <p>1 雄勝中心部地区</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・増工 排水設計：構造計算</li> <li>・減工 用水設計：一式（北側水路を当初用水路として位置付けていたが、用水路としての機能は必要ないことが判明したため、排水設計に要約したもの）</li> </ul> <p>工事仕様書：工程管理基準作成（当初は本業務工期内に工事着手する予定であったが、着手が来年度となったため減工するもの）</p> <p>2 鮎川浜地区</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・増工 排水設計：構造計算、特殊人孔設計</li> <li>・減工 污水設計：構造物（仮設工はなく、かつ管種・管基礎の計算も必要ないことが判明したため、減工するもの）</li> </ul> <p>公園緑地設計：遊具施設（牡鹿支所・観光課との協議の結果、不要と判断された）</p> <p>工事仕様書：工程管理基準作成（当初は本業務工期内に工事着手する予定であったが、着手が来年度となったため減工するもの）</p>	