

変更契約情報

26-085-05

請 負 人		株式会社 福永建設工業東北支店	
工 事 (業 務) 名		釣石橋ほか2橋橋梁災害復旧 (その 1) 工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	230,450,400円	230,450,400円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 8 月 20 日	平成 27 年 11 月 13 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 8 月 21 日から 平成 27 年 2 月 27 日まで	平成 26 年 8 月 21 日から 平成 28 年 1 月 29 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	195,901,200円 増減額 34,549,200円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 12 月 21 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日から平成 一 年 一 月 一 日まで	
変 更 内 容		橋梁の基礎を支える杭を施工中において、現地の岩盤が大きく波打っている地層であることが判明したため、基礎の形状を杭基礎から大幅に見直す変更が生じ、再検討に時間を要することから、年度内完工が見込めない土留工及び橋梁基礎杭工、護岸ブロック積工を別途発注することとし、現時点での出来高内容にて工事完了とし減額変更するものである。	