

# 変更契約情報

26-090-02

請 負 人		株式会社堀内建設	
工 事（ 業 務 ） 名		祝田小竹浜線ほか4路線道路災害復旧工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	121,521,600 円	121,521,600 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26年 7月 17日	平成 27年 2月 25日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26年 7月 17日から 平成 27年 2月 27日まで	平成 26年 7月 17日から 平成 27年 3月 31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 3月 26日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月17日から平成27年 9月30日まで	
変 更 内 容		工事の施工にあたり、小竹浜集落において近接工事である集団移転造成工事及び水産漁港災害復旧工事との施工調整に不測の日数を要し、年度内完成が困難となったため、工期を延期する。	