

# 変更契約情報

26-090-04

請 負 人	株式会社堀内建設		
工 事 ( 業 務 ) 名	祝田小竹浜線ほか4路線道路災害復旧工事		
項 目	①原 ( 当初 ) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	1 2 1 , 5 2 1 , 6 0 0 円	1 2 1 , 5 2 1 , 6 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 7 月 1 7 日	平成 2 7 年 9 月 2 4 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 6 年 7 月 1 7 日 から 平成 2 7 年 2 月 2 7 日 まで	平成 2 6 年 7 月 1 7 日 から 平成 2 7 年 1 1 月 3 0 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1 0 6 , 9 1 2 , 4 4 0 円 増減額 1 4 , 6 0 9 , 1 6 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 1 月 2 7 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	現地精査を行ったところ、当該工事区間の一部で集団移転事業の造成工事のための土砂運搬車両が頻繁に往来することが判明したため、2工区の舗装面積を減工する。これにより舗装面積を 17,212 m <sup>2</sup> から 16,074 m <sup>2</sup> とする。また、舗装路盤厚を t=10 cmから 1~5 cmに変更する。		