

変更契約情報

26-093-01

請 負 人	黒須産業 株式会社		
工 事 (業 務) 名	八木 3 号線ほか 1 1 路線道路災害復旧工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	7 6 , 2 1 8 , 8 4 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 7 月 1 8 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 7 月 1 8 日から 平成 2 6 年 1 0 月 3 1 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円	増減額 一 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 0 月 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 7 月 1 8 日 から平成 2 7 年 2 月 2 7 日 まで	
変 更 内 容	本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 工事の施工にあたり、工事区間内における他工事（下水道）との調整に 不測の日数を要したため工期を延期する。		