

# 変更契約情報

26-102-01

請 負 人		(有)山神組	
工 事 ( 業 務 ) 名		女川消防署牡鹿出張所敷地造成工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	17,979,840円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 7月15日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月15日から 平成26年11月28日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	17,979,840円	増減額 0円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月25日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 7月15日から平成26年12月15日まで	
変 更 内 容		<p>関係機関との協議により、本工事内において、新たに進入路下部に下水管を埋設することとなり、不測の日数を要すことから、本工事が原工期内に完了しないため、下記のとおり工期を変更する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>当初履行期限 平成26年11月28日 変更履行期限 平成26年12月15日</p>	