

変更契約情報

26-116-01

請 負 人		日本シビックコンサルタント株式会社 東北事務所	
工 事 (業 務) 名		折ノ浜漁港海岸保全施設災害復旧ほか設計業務	
項 目		② (当初) 請負契約の内容	① 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	15,984,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 8月 4日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 8月 4日から 平成27年 1月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	17,190,360円	増減額 1,206,360円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年1月19日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 8月 4日から平成27年 3月30日まで	
変 更 内 容		<p>陸開の詳細設計にあたり、基礎部の土質条件の確認が必要となったため、地質調査を増工する。</p> <p>また、本業務委託箇所の海岸保全施設の法線は、狭い漁港エリアと漁港背後の市道との間に漁港機能を損なわない防潮堤断面を配置できるよう各関係機関と地元関係者との調整と検討に時間を要していることから、履行期間を下記のとおりとする。</p> <p>変更前：平成26年8月4日から平成27年1月31日 変更後：平成26年8月4日から平成27年3月30日</p>	