

変更契約情報

26-116-05

請 負 人		日本シビックコンサルタント株式会社 東北事務所	
工 事（業 務）名		折ノ浜漁港海岸保全施設災害復旧ほか設計業務	
項 目		① 原（当初）請負契約の内容	② 現 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	15,984,000円	27,819,720 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 8月 4日	平成27年 8月 3日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 8月 4日から 平成27年 1月31日まで	平成26年 8月 4日から 平成27年11月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	27,819,720円	増減額 一 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年11月25日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 8月 4日から平成28年 3月18日まで	
変 更 内 容		防潮堤断面及び法線の設計について、関係機関（水産庁、宮城県）及び地元関係者との調整と検討に時間を要していること。また、既設水路改修方針について、関係機関（漁業集落整備課）及び地元関係者との調整と検討に時間を要していることから、履行期間を変更する。	