

# 変更契約情報

26-120-01

請 負 人		(株)ヤマゼン雁部組	
工 事 ( 業 務 ) 名		梨木畑地区排水施設設置工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	41,023,800 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 8 月 18 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 8 月 18 日から 平成 27 年 2 月 27 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	- 円	増減額 -円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 2 月 10 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 8 月 18 日から平成 27 年 3 月 31 日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、梨木畑地区の浸水を防止するための排水施設を設置するものである。現地試掘を行ったところ、土質が当初想定と相違があったため鋼矢板土留工について構造計算を照査した結果、沈設立坑工法へと変更になった。その検討に不測の日数を要し工期内完成が困難になったことから、工期の延長を行う。</p>	