

変更契約情報

26-134-01

請 負 人		株式会社 菅野又電気	
工 事 (業 務) 名		湊こども園等複合施設太陽光発電設備工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	24,532,200円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 8月18日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 8月18日から 平成27年 2月27日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	25,510,680円 増減額 978,480円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 1月7日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 8月18日から平成27年 3月27日まで	
変 更 内 容		<p>1 当初、工事設計時においては、非常時(停電)のみにおいて特定負荷回路が使用できる内容としていたが、施設を管理運営する担当課と特定負荷回路の運用について協議した結果、通常時(買電)においても特定負荷回路が使用できるように設計変更をすることとしたため、パワーコンディショナーにMC T切替装置(自立運転時給電切替用)を追加する。</p> <p>2 建築工事との取り合い調整により蓄電池盤の設置位置を変更する。</p> <p>3 施工条件明示書 特記事項(2)工事請負契約締結後における設計単価の変更。</p> <p>4 湊こども園等複合施設建設電気設備工事の設計変更により電気設備工事の工期が平成27年3月27日までとなることから、電気設備工事と太陽光発電設備工事の請負業者間で工程調整を行ったところ現行の工期内では竣工が不可能なことから、電気設備工事の工程に合わせた工期に延長する。</p>	