

変更契約情報

26-135-01

請 負 人		東北エレクトロ通信 株式会社	
工 事 (業 務) 名		桜坂高等学校太陽光発電設備工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 20,952,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年8月18日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年8月18日 から 平成27年2月27日 まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 20,214,360円	減額 金 737,640円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年2月19日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年8月18日 から 平成27年 3月27日 まで	
変 更 内 容		<p>当初は、太陽光パネルの架台を屋内運動場の屋根材敷設と同時に施工する予定であったが、実施工程において屋根材の敷設が先行したため、架台を後付けせざるを得ない状況となり、取付強度や雨漏り等を考慮すると適切ではないことから、屋根材敷設との同時施工が可能な増築校舎棟へ設置位置を変更する。</p> <p>また、桜坂高等学校建設その他工事の工期が延長したため現場の工程に合わせて工期の変更を行う。</p>	