

変更契約情報

26-152-3

請 負 人		東亜環境サービス(株)石巻支店	
工 事 (業 務) 名		災復 28-1 号東 5~8 処理分区汚水管渠(1 工区)災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	242,514,000円	242,514,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 9 月 25 日	平成 27 年 9 月 29 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 9 月 26 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで	平成 26 年 9 月 26 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	207,897,000円	減額 34,617,000円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 9 月 29 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 9 月 26 日から平成 28 年 3 月 31 日まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・ 工事施工にあたり現地精査を行った結果、一部路線で流下機能が確保出来ているため 223.0m減工し 991.8mに変更する。 ・ 舗装本復旧工において、当市道路災害復旧工事と工程調整を行った結果、一体的な整備を図るため当該路線の本復旧を 787 m²減工し 548 m²に変更する。 ・ 在来の埋戻し土の一軸圧縮試験を行った結果、セメントの配合量を当初 50kg/m³ から 48.6kg/m³ に変更する。 ・ 本工事が平成 24 年 10 月 1 日から施行している「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を契約時に変更し、別紙設計書により請負金額を変更する。 ・ その他詳細については別紙設計変更対照表のとおり変更する。 	