

変更契約情報

26-153-02

請 負 人		丸岩建設株式会社	
工 事 (業 務) 名		(仮 称) 日 和 が 丘 二 丁 目 2 号 線 道 路 改 良 工 事	
項 目		① 原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	② 現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	28,576,800 円	28,576,800 円
	契 約 締 結 年 月 日	平 成 26 年 9 月 8 日	平 成 27 年 1 月 27 日
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 26 年 9 月 8 日 から 平 成 27 年 1 月 30 日 まで	平 成 26 年 9 月 8 日 から 平 成 27 年 3 月 27 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	34,099,920 円 増 減 額 5,523,120 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平 成 27 年 3 月 20 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 ー 年 ー 月 ー 日 から 平 成 ー 年 ー 月 ー 日 まで	
変 更 内 容		<p>工事の実施にあたり、現地調査を行ったところ、歩道を確保するのにコンクリートブロック積みを施工する範囲において、保安林の区域であることが判明し関係機関と協議した結果、広範囲にわたる構造物の設置を控え張出歩道での施工とする事となったため、コンクリートブロック積みを減工し張出歩道 L=14mを追加する。また、既設舗装版厚を当初 5cm としていたが、現地精査の結果 10cm であったため、殻運搬処理について 59 m³から 116 m³に変更する。</p>	