

変更契約情報

26-157-01

請 負 人	株式会社アーズシステム		
工 事 (業 務) 名	山下小学校空気調和設備機器等機能復旧工事		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 5 6 , 6 3 5 , 2 0 0 円	金 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 9 月 5 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 9 月 5 日 から 平成 2 7 年 2 月 2 7 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 — 円 増・減額 金 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 2 月 2 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 9 月 5 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容	現地調査の結果、撤去部材のダクトフランジ部及び天井部材にアスベストが含有していることが判明し、アスベスト対策の検討に期間を要したこと。また、その対策について、小学校施設であり、安全を見込んだ作業とする為土日等の期間で施工する必要がある、現工期では完成が不可能であることから、工期延長を実施する。		