

# 変更契約情報

26-157-02

請 負 人	株式会社アーズシステム		
工 事 ( 業 務 ) 名	山下小学校空気調和設備機器等機能復旧工事		
項 目	①原 ( 当初 ) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 5 6 , 6 3 5 , 2 0 0 円	金 5 6 , 6 3 5 , 2 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 9 月 5 日	平成 2 7 年 2 月 2 6 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 6 年 9 月 5 日 から 平成 2 7 年 2 月 2 7 日 まで	平成 2 6 年 9 月 5 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 — 円 増 ・ 減 額 金 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 3 1 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 6 年 9 月 5 日 から 平成 2 7 年 5 月 2 9 日 まで	
変 更 内 容	アスベスト対策について、小学校施設であり、安全を見込んだ作業とする為土日等の期間で施工を計画したが、作業員等の確保が困難であり、現工期では完成が不可能であることから、工期延長を実施する。		