

変更契約情報

26-163-01

請 負 人		森永エンジニアリング株式会社	
工 事 名		魚町水産加工共同排水処理施設災害復旧その3 機械設備工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 3 8 7 , 1 8 0 , 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 9 月 2 5 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 9 月 2 6 日 から 平成 2 7 年 3 月 1 3 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 一 円 増 減 額 金 一 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 2 月 2 日	
	工 期	平成 2 6 年 9 月 2 6 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		乾燥施設運用にあたり車両の搬入を確保するため施設周辺道路嵩上げ工 事を実施した。これにより一時的に本工事関連の機器搬入が出来なくな ったため工期を延長する。	