

# 変更契約情報

26-165-02

請 負 人		須藤建設株式会社	
工事（業務）名		公下单私5号 清水町一丁目地内枝線築造工事	
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	6, 8 0 4, 0 0 0 円	————— 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年9月8日	平成27年2月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年9月8日から 平成27年2月27日まで	平成26年9月8日から 平成27年3月31日まで
変更後	変更後請負代金額	7, 2 1 8, 7 2 0 円	増額 4 1 4, 7 2 0 円
	変更契約締結年月日	平成 2 7 年 3 月 3 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 9 月 8 日 から平成27年5月29日まで	
変 更 内 容		<p>1 地下埋設物調査結果及び宅内柵設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を1.00m増工し、90.90mから91.90mに変更し施工したい。また、法線の変更に伴い0号マンホールを1箇所増工し2箇所に、レジンコンクリート製小型マンホールを2箇所増工し3箇所に変更する。</p> <p>2 現地にて地権者とのます設置場所立会の結果、取付管およびます工について1箇所増工し8箇所に変更する。</p> <p>3 石巻地方広域水道企業団発注の水道管布設替え工事と施工時期が重複しており、作業調整に時間を要したことから、完成工期を平成27年3月31日から平成27年5月29日まで変更する。</p>	