

変更契約情報

26-166-01

請 負 人		山内建設株式会社	
工 事 (業 務) 名		小塚一本杉線舗装工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	11,294,640円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 9 月 9 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 9 月 9 日から 平成 26 年 9 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	11,457,720円	増減額 163,080円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 9 月 19 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 9 月 9 日から平成 26 年 10 月 31 日まで	
変 更 内 容		<p>このたび工事に先立ち、現地を精査したところ、沿道で多くの開発行為が行われ、多くの大型車両が通行したことにより、既設舗装の端部に沈下等の不陸が生じており、新設舗装と取り合わないことが判明したため、一部既設舗装を打ち換える必要が生じた。</p> <p>また、一般国道45号と接続するため、国土交通省と協議した結果、市道と思われた一部が国道の区域であることが判明し、その部分を国土交通省の指導により、アスファルトを二層仕上げとするとともに、その承認申請に時間を要することから、工期を延期する必要が生じた。</p> <p>以上のことから、増額及び工期の延伸の変更設計を行う。</p>	