

変更契約情報

26-175-01

請 負 人	新東総業株式会社		
工 事 (業 務) 名	魚町水産加工団地污水管 (7 工区) 布設工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	118,900,440円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 9月22日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月22日から 平成27年 3月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年3月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月22日から平成27年11月30日まで	
変 更 内 容	工事の実施にあたり、宮城県発注の雨水管工事及び道路災害復旧工事、または隣接工区となる污水管工事との重複する施工箇所での工程調整が必要となり、実施計画を検討した結果、完成期日までの施工が困難となり、工事日数を要することから工期を延長するもの。		