

変更契約情報

26-178-02

請 負 人	株式会社 奥田建設		
工事（業務）名	高台避難場所及び高台避難路整備その3工事		
項 目	① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変更前	請 負 代 金 額	49,680,000円	49,680,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年9月24日	平成27年3月18日
	工 期（履行期間）	平成26年9月24日から 平成27年3月20日まで	平成26年9月24日から 平成27年3月31日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	49,680,000円	増減額 なし
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月30日	
	履 行 期 間	平成26年9月24日から平成27年9月30日まで	
変 更 内 容	本工事は、地元要望を受け日和山への避難路を整備する工事であるが、工事発注後、赤坂神社西地区において、地元住民より、新たに車椅子で避難可能なスロープの設置要望が有り、その協議に日数を要しているため、工期を延伸する。		