

変更契約情報

26-179-02

請 負 人	株式会社 奥田建設		
工 事 (業 務) 名	石巻 (月 浦) 地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事		
項 目	① 原 (当初) 請負契約の内容	② 請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	38,232,000円	38,232,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 9月24日	平成27年 2月26日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月24日から 平成27年 3月10日まで	平成26年 9月24日から 平成27年 3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	- 円 増減額 - 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月24日から 平成27年 6月30日まで	
変 更 内 容	市水産課発注の災害復旧工事と工程調整の結果、配水管布設に遅れが生じたことから、配水管布設及び市道の舗装復旧を工期内に完了するのが難しいことから完了工期を変更する。		