

# 変更契約情報

26-180-01

請 負 人	株式会社 今野工務店		
工 事 ( 業 務 ) 名	石巻 ( 桃 浦 ) 地 区 防 災 集 団 移 転 宅 地 造 成 関 連 付 帯 工 事		
項 目	① 原 ( 当 初 ) 請 負 契 約 の 内 容	② 請 負 契 約 の 内 容	
変 更 前	請 負 代 金 額	24,962,040円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平 成 26年 9月 24日	平 成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平 成 26年 9月 24日 から 平 成 27年 2月 10日 まで	平 成 年 月 日 から 平 成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	- 円 増 減 額 - 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平 成 27年 2月 6日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平 成 26年 9月 24日 から 平 成 27年 3月 27日 まで	
変 更 内 容	ポンプ設備工事を実施するにあたり、受電設備の電気供給について東北電力と協議を進めていたが、現工期内に供給が間に合わないことからポンプの試運転が確認できないため完了工期を変更する。		