

変更契約情報

26-181-02

請 負 人		菊地工業株式会社	
工事（業務）名		公下单私4号 蛇田字新東前沼ほか1字地内枝線築造工事	
変更前		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	14,398,344 円	14,453,640 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年9月19日	平成27年1月16日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年9月19日から 平成27年3月10日まで	平成26年9月19日から 平成27年3月10日まで
変更後	変更後請負代金額	14,428,800 円	減額 24,840 円
	変更契約締結年月日	平成 27 年3月9日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年9月19日から平成27年3月31日まで	
変 更 内 容		<p>1 地下埋設物調査結果及び宅内柵設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を0.20m増工し、138.41mから138.61mに変更し施工したい。また、法線の変更に伴い小型マンホールを1箇所増工し4箇所に変更する。</p> <p>2 付帯工について、現地立会いの結果及び現地精査に伴い、アスファルト舗装の施工面積を100.0㎡減工しA=358.0㎡に、コンクリート舗装の施工面積を66.0㎡増工しA=66.0㎡に変更する。</p> <p>3 石巻地方広域水道企業団発注の水道管布設替工事と施工時期が重複しており、作業調整に時間を要したことから、完成工期を変更する。</p>	