

# 変更契約情報

26-188-01

請 負 人		株式会社 パスコ 仙台支店	
工 事 ( 業 務 ) 名		下釜第一地区下水道管渠実施設計業務	
項 目		①(当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	41,951,520 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 9月26日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月26日から 平成27年 3月25日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	36,479,160 円	増減額 5,472,360 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月17日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月26日から 平成27年 3月25日まで	
変 更 内 容		<p>下釜第一地区下水道管渠実施設計業務において、下釜第一地区から既設管接続（国道398号線・地区外市道）の計画を早期に整備・供用開始を図るため、検討の結果、施工性等を考慮して自然流下方式から、マンホール形式ポンプ設置を伴う圧送方式へと変更するため、一部推進工法を採用していた区間を開削工法とするよう変更する。</p> <p>総延長として、5,210mから4,474mと736mほど短くなるが、これは国道398号線への接続位置が東側へ移ったことによる。</p>	