

変更契約情報

26-196-02

請 負 人	黒須産業 株式会社		
工 事 (業 務) 名	水明南一・二丁目2号線ほか5路線道路災害復旧工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	19,284,480 円	19,284,480 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26年10月10日	平成 27年 2月25日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26年10月10日から 平成 27年 2月27日まで	平成 26年10月10日から 平成 27年 3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27年 3月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年10月10日から平成27年 5月29日まで	
変 更 内 容	本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 工事の施工にあたり、工事区間内における他工事（下水道）との調整に 不測の日数を要したため工期を延期する。		