

変更契約情報

26-203-01

請 負 人	有限会社 丹野建設		
工 事 (業 務) 名	養留農道災害復旧工事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	6, 6 3 1, 2 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 0 月 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 0 月 7 日 から 平成 2 6 年 1 2 月 2 5 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 1 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 0 月 7 日 から	平成 2 7 年 2 月 2 8 日 まで
変 更 内 容	使用材料 (生コン、骨材等) について、プラントでの生産がおいつかず、予定通りに現場に搬入出来ず、工期が遅れている為、完成期日を平成 2 6 年 1 2 月 2 5 日から平成 2 7 年 2 月 2 8 日まで、延伸する。		