

変更契約情報

26-205-02

請 負 人		菊地工業(株)	
工 事 (業 務) 名		かなんパークゴルフ場施設整備工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	13,635,972円	13,635,972円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年10月17日	平成27年 1月22日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年10月17日から 平成27年 1月30日まで	平成26年10月17日から 平成27年 2月27日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	13,652,280円	増減額 16,308円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年 2月25日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年10月17日から平成27年 2月27日まで	
変 更 内 容		<p>加圧ポンプ設置にあたり、設置箇所周囲の支障木の伐採や、電源引込について、当初既設ハンドホールを利用し引き込む予定としていたが、ハンドホール内に予備スペースがないことから、場内道路下部に埋設することとしたため、アスファルト舗装の撤去・復旧が生じたことにより増工する。また、駐車場拡幅工において、現場状況により掘削土量及び法面数量等が当初設計数量から減工する。</p> <p>上記のことから、当初設計額より増額となったため変更する。</p>	