

# 変更契約情報

26-207-01

請 負 人		エスディ佐藤電気株式会社	
工 事 ( 業 務 ) 名		道路照明灯新設工事	
項 目		①原 ( 当初 ) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	4, 6 4 2, 9 2 0 円	— 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 0 月 2 0 日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 6 年 1 0 月 2 0 日 から 平成 2 7 年 1 月 3 1 日 まで	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 月 2 6 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 6 年 1 0 月 2 0 日 から平成 2 7 年 2 月 2 7 日 まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、照度の不足している交差点の横断歩道に、LED道路照明灯を新設して、所定の照度を確保しようとするものである。</p> <p>設置を予定しているLED照明灯具は、現時点では統一規格が完全に定まっておらず、本工事で使用を予定している灯具も、受注生産の特別注文品である。</p> <p>本工事受注後、直ちに製品承認を行い、メーカーに発注したが、近年の復興需要の高まりにより、納品が本年1月末にずれ込み、東北電力の外線工事の期間及び動作確認・接地抵抗計測期間を考慮すると、1か月の工期延伸を要すると判断されることから、工期を延伸する。</p>	