

変更契約情報

26-212-03

請 負 人	重吉興業株式会社		
工事（業務）名	石巻市総合運動公園造成（その2）工事		
項 目	①原（当初）委託契約の内容		②現委託契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	160,596,000円	162,857,520円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月6日	平成27年3月26日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年11月7日から 平成27年3月27日まで	平成27年11月7日から 平成27年10月15日まで
変 更 後	変更後請負代金額	－ 円 増減額 － 円	
	変更契約締結年月日	平成27年10月14日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月7日 から 平成28年1月15日まで	
変 更 内 容	本工事のサーチャージ盛土の撤去について、地盤動態観測結果に基づき、撤去可能時期が9月以降となり、撤去した土砂の一部を現場内で盛土材として転用することとしていることから、現工期内での工事完成が困難となったことから、工期を変更する。		