

# 変更契約情報

26-212-5

請 負 人		重吉興業株式会社	
工 事 ( 業 務 ) 名		石巻市総合運動公園造成(その2)工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	160,596,000円	162,857,520円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月6日	平成28年1月15日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月7日から 平成27年3月27日まで	平成26年11月7日から 平成28年3月28日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	158,275,080円	減額4,582,440円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月7日から平成28年3月28日まで	
変 更 内 容		<p>1. 東北電力(株)による鉄塔移設工事に伴い、一部を早期に盛土(サーチャージ)を行う必要が生じ、また、着手前測定の結果等により、盛土工V=13,000m<sup>3</sup>を増工する。</p> <p>2. 盛土撤去工(サーチャージ)において、一部(V=4,500m<sup>3</sup>)を場内盛土材として流用する。</p> <p>3. 盛土撤去工(試験盛土)において、下部については、周囲の盛土(サーチャージ)を同時期に撤去することとし、盛土撤去工V=13,200m<sup>3</sup>を減工する。</p>	