

# 変更契約情報

26-215-3

請 負 人		(株)ケーユーケー石巻営業所	
工 事 ( 業 務 ) 名		災復 28-2 号東 5~8 処理分区汚水管渠(2 工区)災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	164,139,480円	164,139,480円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 11 月 6 日	平成 27 年 9 月 28 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 11 月 7 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで	平成 26 年 11 月 7 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	135,948,240円	減額 28,191,240円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 28 年 3 月 29 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 11 月 7 日から平成 28 年 3 月 31 日まで	
変 更 内 容		<p>1. 管渠撤去工に当り現地調査した結果、地下水位が高く、掘削して管渠を撤去することが困難であるため、管渠撤去工からモルタル充填工に変更する。</p> <p>2. 埋戻しに再利用する発生土(改良土)の一軸圧縮試験を行った結果を基に、セメント配合量を 50 kg/m<sup>3</sup> から 33 kg/m<sup>3</sup> に変更する。</p> <p>3. 舗装本復旧工において、道路災害復旧工事と工程調整を行った結果、一体的な整備を図るため、本工事における舗装本復旧工を減工する。</p> <p>4. 本工事は、平成 24 年 10 月 1 日から施工している「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」に基づき、設計に用いている資材単価、労務単価等を本工事の契約締結月である平成 26 年 11 月単価に変更する。</p>	