

変更契約情報

26-216-03

請 負 人		株式会社 森本組東北支店	
工事（業務）名		牡鹿（小網倉、清水田浜・給分浜・十八成浜）地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事	
項 目		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変更前	請 負 代 金 額	140,015,520円	140,015,520円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月 4日	平成27年 3月31日
	工 期 （履行期間）	平成26年11月 4日から 平成27年 3月10日まで	平成26年11月 4日から 平成27年 8月31日まで
変更後	変更後請負代金額	149,992,560円 (増)減額 9,977,040円	
	変更契約締結年月日	平成27年 8月27日	
	工 期 （履行期間）	平成26年11月 4日から 平成27年 8月31日まで	
変 更 内 容		<p>小網倉・清水田浜地区</p> <p>1. 送水管布設工において、当初、県施工の取付道路に管布設予定であったが、工事が遅延していることから、布設位置の変更及び仮設配管とし、本設の送水管布設工を617.7mから281.1mに減工する</p> <p>2. 上記遅延に伴い、移転団地への早期水道供給のために仮設配管が必要なことから、仮設配管及び材料費352.9mを計上する。</p> <p>3. 県道部の舗装復旧において、近々に県道の改良工事の予定があり、道路管理者より仮復旧で承諾を得たが改良工事が遅延しており、再協議の結果、本復旧工292㎡を新たに計上する。</p> <p>給分浜地区</p> <p>1. 配水管布設工において、現地布設位置の確定により387.3mから397.5mに変更する。</p> <p>2. 県道部の舗装復旧において、近々に県道の改良工事の予定があり、道路管理者より仮復旧で承諾を得たが改良工事が遅延しており、再協議の結果、本復旧工287㎡を新たに計上する。</p>	