

変更契約情報

26-232-01

請 負 人		大和ハウス工業株式会社仙台支社	
工 事（業 務）名		（仮称）石巻市復興まちづくり情報交流館設置工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 55,598,400円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 10 月 29 日	平成 年 月 日
	工 期 （履 行 期 間）	平成 26 年 10 月 29 日から 平成 27 年 3 月 2 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 67,799,160円	増額 金 12,200,760円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 2 月 25 日	
	工 期 （履 行 期 間）	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容		<p>1 施工条件明示書・特記事項(2)工事請負契約締結後における設計単価の変更により契約日基準日として単価の入替を行う。</p> <p>2 地中障害物、既存土留擁壁が工事を施工するにあたり支障をきたすことから、撤去処分する。</p> <p>3 地盤調査の結果を踏まえ、地盤改良工事及び鋼管杭工事の追加を行う。</p> <p>4 展示工事に伴う間仕切り変更により、非常照明の設置が必要となったため、追加設置を行う。</p> <p>5 出入口の開閉による空調負荷を低減するため、エアカーテンの追加設置を行う。</p> <p>6 展示工事に伴う展示のコメント、ロゴ、色彩等の素案作成及び展示デザインアイディアの可視化が必要となったため、建築展示トータルデザイン、建築展示、運営等検討業務の追加を行う。</p>	