

# 変更契約情報

26-234-01

|               |   |                               |                          |
|---------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| 請 負 人         | 株式会社渥美産業  |                               |                          |
| 工 事 ( 業 務 ) 名 | 広淵字町北ほか1地内40m <sup>3</sup> 級耐震性貯水槽設置工事  |                               |                          |
| 項 目           | ①原 (当初) 請負契約の内容   | ②現請負契約の内容                     |                          |
| 変<br>更<br>前   | 請 負 代 金 額   | 14,187,960円                   | 円                        |
|               | 契 約 締 結 年 月 日   | 平成26年11月10日                   | 平成 年 月 日                 |
|               | 工 期<br>(履 行 期 間)  | 平成26年11月10日から<br>平成27年2月20日まで | 平成 年 月 日から<br>平成 年 月 日まで |
| 変<br>更<br>後   | 変 更 後 請 負 代 金 額   |                               |                          |
|               | 変 更 契 約 締 結 年 月 日   | 平成27年2月20日                    |                          |
|               | 工 期<br>(履 行 期 間)  | 平成26年11月10日から平成27年3月20日まで     |                          |
| 変 更 内 容       | 工事施工箇所である、北村字関田地内において掘削していたところ、非常に強固な石層が出土し、予定していた機械掘削が不能になったため、人力で掘削することになった。人力での掘削では不足の日数を要するため工期を延長するもの。 |                               |                          |