

変更契約情報

26-234-02

請 負 人		株式会社渥美産業	
工 事 名		広淵字町北ほか1地内40m ³ 級耐震性貯水槽設置工事	
項 目		①原（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	14,187,960円	14,187,960円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月10日	平成27年2月20日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年11月10日から 平成27年2月20日まで	平成26年11月10日から 平成27年3月20日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	15,107,040円 <input type="checkbox"/> 増減額 919,080円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月10日	
	工 期 (履 行 期 間)	変更なし	
変 更 内 容		<p>1 土工 非常に強固な石層が出土し、予定していた機械掘削が不能になった28m²について、人力切崩を増工するもの。</p> <p>2 躯体工 水中コンクリート打設養生後に躯体内に残った地下水を排水するため、排水工を増工するもの。また、人力切崩の際、発生した地下水を随時排水するため、水替工を増工するもの。</p> <p>3 付帯工 作業スペースを確保したところ市道歩道部に及んでしまい歩行者に危険なため、仮設ヤード作成の必要性が生じ、鉄板工を増工するもの。</p>	