

変更契約情報

26-245-01

請 負 人		株式会社マルテック	
工 事 (業 務) 名		追波川河川運動公園テニスコート場等改修工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	168,321,240円	/
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年12月 5日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月 6日から 平成27年 3月10日まで	
変 更 後	変更後請負代金額	174,724,560円 増額 6,403,320円	
	変更契約締結年月日	平成27年 2月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月 6日から平成27年 3月31日まで	
変 更 内 容		<p>1 テニスコート改修に係る既設舗装撤去工において、施工影響範囲を考慮し、施工面積を A=5,480 m²に増工するとともに、既存舗装が当初見込みと相違があるため、運搬処理工及び舗装工の補足材を増工する。</p> <p>2 テニスコート改修に係る張芝補修工において、重機の作業範囲等の影響範囲を考慮し、施工面積を A=647 m²に増工する。</p> <p>3 テニスコート改修に係る舗装工において、ベンチを撤去する必要があることから、既設ベンチ撤去再設置を N=24 基に増工する。</p> <p>4 便益施設改修に係るトイレの設置にあたり、多目的トイレ前までの通路が芝であり、車いす等による利用に支障をきたすことから、通路部分についてコンクリート舗装を A=6 m²に増工する。</p> <p>5 便益施設改修に係る污水管路工において、重機の作業範囲等の影響範囲を考慮し、管理用道路舗装撤去復旧工を A=137 m²、污水管路部張芝補修工を A=850 m²にそれぞれ増工する。</p> <p>6 本工事において「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」を適用しており、資材単価・労務単価及び機械単価等を基準日（当初契約年月）の単価に入れ替えたことによる変更。</p> <p>7 その他、別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p> <p>8 便益施設改修に係るトイレ本体二次製品について、受注生産であり、納入に遅れが生じていることから、現工期内に施工が完了しないため、工期を変更する。</p>	