

変更契約情報

26-247-02

請 負 人		東亜環境サービス株式会社 石巻支店	
工 事 (業 務) 名		災復30-1号 東16処理分区汚水管渠(1工区) 災害復旧工事	
項 目		① 原(当初)請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	331,452,000円	331,452,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 12月5日	平成27年 3月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月6日から 平成27年3月31日まで	平成26年12月 6日から 平成27年 9月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円 増減額 一 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年9月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年12月 6日から 平成28年3月31日まで	
変 更 内 容		地下埋設物調査により支障となるガス・水道管の移設を行う必要があり、また隣接工区との工程調整を行ったが、工期内の完成が困難となった為、完成期日を変更する。なお、施工数量が決定しだい工事内容の変更を実施する。	