

変更契約情報

26-252-02

請 負 人		株式会社 丸本組	
工 事 (業 務) 名		魚町一丁目津波避難タワー建設工事	
項 目		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	金 1 9 1 , 1 6 0 , 0 0 0 円	金 1 9 1 , 1 6 0 , 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 5 日	平成 2 7 年 3 月 3 1 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 6 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 2 6 年 1 2 月 6 日 から 平成 2 7 年 1 1 月 3 0 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 2 1 7 , 3 2 6 , 2 4 0 円 増額 金 2 6 , 1 6 6 , 2 4 0 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 9 月 4 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 6 日 から 平成 2 7 年 1 1 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容		<p>土工事における水替工法について、当初設計では釜場工法であったが、現場試掘の結果、想定以上に土質が軟弱であることと、常時放流できる場所が無いことが判明したため、止水シートパイル工法に変更するもの。 また、誘導員の配置計画について、現場に必要な人数へ変更するもの。</p>	