

# 変更契約情報

26-261-01

請 負 人		株式会社瀬崎組	
工 事 ( 業 務 ) 名		中埜橋耐震補強 ( その 2 ) 工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	64,584,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26年 11月 17日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 11月 17日から 平成27年 3月 31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円	増減額 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 27 年 3 月 30 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 11 月 17 日から平成 27 年 7 月 31 日まで	
変 更 内 容		<p>本体工事である中埜橋耐震補強工事において、宮城県発注の護岸工事と並行して工事着手する予定であったが、県の工事が不調となり工事着手ができなくなり工法変更の必要が生じた。その工法変更の検討及び河川協議に不測の日数を要したため、年度内の完成が困難となったため、本工事においても以上の理由により、工期を延期する。</p>	