

変更契約情報

26-261-02

請 負 人	株式会社瀬崎組		
工 事 (業 務) 名	中埠橋耐震補強 (その 2) 工 事		
項 目	① (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	6 4 , 5 8 4 , 0 0 0 円	6 4 , 5 8 4 , 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 1 月 1 7 日	平成 2 7 年 3 月 3 0 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 1 月 1 7 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 2 6 年 1 1 月 1 7 日 から 平成 2 7 年 7 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一 円	増 減 額 一 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 7 月 2 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 1 月 1 7 日 から 平成 2 8 年 1 月 2 9 日 まで	
変 更 内 容	別途発注の中埠橋耐震補強工事において、工法変更があり対応に時間を要したため、本工事の施工にも影響があり、工期内の完成が困難となった。以上の理由により、工期延期する。		